



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ**

Улица Свободы, д. 13/2, Москва, 125362

Телефон (495) 490-4438, факс: (495) 490-4463, e-mail: szao@mos.ru,

<http://www.szao.mos.ru>

ОКПО 41997488, ОГРН 1027739801605, ИНН/КПП 7733055229/773301001

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Главам управ районов**

**И.о. директора ГКУ «Дирекция  
ЖКХиБ СЗАО»**

**И.В. Щадилову**

**ФАКСОГРАММА**

В соответствии с поручением префекта по приведению в надлежащее состояние территории округа, прошу представить в Дирекцию ЖКХиБ СЗАО информацию по прилагаемым формам в сроки, установленные Планом мероприятий, направленных на выявление воздушно кабельных линий, подлежащих демонтажу или перекладке в подземное пространство на территории СЗАО.

Дирекции ЖКХиБ СЗАО до **25.06.2018** обобщить и представить в префектуру сводную информацию.

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

С уважением

**В.В.Шелухин**

Суровенкова Н.В.  
8(495)490-41-75

**План  
мероприятий, направленных на выявление воздушно-кабельных линий (ВКЛ),  
подлежащих демонтажу или перекладке в подземное пространство  
на территории СЗАО**

№ пп	Мероприятия	Срок исполнения
1.	Проведение обследования ВКЛ связи на МКД в соответствии с графиком	08.06.2018 – 22.06.2018
2.	Определение количества ВКЛ, расположенных на видовых улицах	08.06.2018 – 22.06.2018
3.	Выявление ВКЛ, подлежащих демонтажу или перекладке в подземное пространство	08.06.2018 – 22.06.2018
4.	Направление управами районов писем провайдерам о необходимости проведения работ по демонтажу или перекладке кабельных линий в подземное пространство	до 30.06.2018
5.	Проведение управами районов совещаний с провайдерами для определения сроков выполнения работ по демонтажу или перекладке ВКЛ в подземное пространство	до 06.07.2018
6.	Составление совместного графика проведения работ по демонтажу или перекладке ВКЛ	20.07.2018
7.	Выполнение работ в соответствии с графиком	до 01.12.2018

**Заместитель префекта  
Северо-Западного  
административного округа  
города Москвы**



**В.В.Шелухин**

**График проведения обследования воздушных кабельных линий связи  
на многоквартирных домах СЗАО в июне 2018 года**

№ пп	Район	Количество домов	Количество обследуемых домов по датам									
			08.06.	09.06.	13.06.	14.06.	15.06.	18.06.	19.06.	20.06.	21.06.	22.06.
1	Куркино	97	31	33	33							
2	Митино	275	35	35	35	35	35	35	35	30		
3	Покровское-Стрешнево	223	35	35	35	35	35	35	13			
4	Северное Тушино	297	35	35	35	35	35	35	35	35	17	
5	Строгино	194	33	33	33	33	33	29				
6	Хорошево-Мневники	483	51	48	48	48	48	48	48	48	48	48
7	Щукино	400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	Южное Тушино	331	40	40	40	40	40	40	40	40	11	
	<b>Итого:</b>	<b>2300</b>										

Заместитель префекта



**В.В.Шелухин**



Лист согласования к документу № 11-34-551/8 от 08.06.2018

Инициатор согласования: Суровенкова Н.В.

Согласование инициировано: 07.06.2018 17:27

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Шелухин В.В.		Подписано 07.06.2018 17:28	-